

Drikkevandskontrol Humble Vandværk

Leverance m3 pr dag (gn.snit år): ca. 145
Gnst over de seneste 5 år

Tilrettet dato: 11.01.2023

A parametre = 4 stk + 3 stk dokumentationsprøver

B parametre + enterokokker = 2 stk + 1 stk. Dokumentationsprøve

ØP (Øvrige Parametre) = 1

BK: Boringskontrol

Rød markering: Vigtig bemærkning

Kontrol	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afgang vandværk	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP
Forbrugers taphane (uden skyl)	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B
Ledningsnet (flush-prøve)	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B

vandet skal løbe så længe (mindst. 5 min), at det vand, der står i forbrugerens egen vandinstallation er udskyllet, før prøven udtages. Virker som dokumentationsprøve

Prøvetagningssteder ledningsnet forbrugers taphane:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Musiketerskolen; Hovedgaden 21								
Bageri Hovedgaden 15								
Plejehjem Hovedgaden 55								
Husstand, Poppevej 4								

Boringskontrol	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DGU nr. 179.183 Boring 2			BK				BK	
DGU nr. 179.185 Boring 4				BK				BK
DGU nr. 179.189 Boring 3		BK				BK		
DGU nr. 179.190 Boring 1	BK				BK			