

Drikkevandskontrol Humble Vandværk

Leverance m3 pr dag (gn.snit år): 172

Tilrettet dato: 6.2.2018

A parametre = 4 stk + 3 stk dokumentationsprøver

B parametre + enterokokker = 2 stk + 1 stk. Dokumentationsprøve

ØP (Øvrige Parametre) = 1

BK: Boringskontrol
MDC Methyl-desphenyl-chloridazon
DC: Desphenyl-Chloridazon
Grøn markering: Er analyseret
Sort Markering: Ej analyseret
Rød markering: Vigtig bemærkning

Kontrol	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afgang vandværk	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP	1 A+B+ØP
Forbrugers taphane (uden skyl)	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B
Ledningsnet (flush-prøve) vandet skal løbe så længe (mindst. 5 min), at det vand, der står i forbrugerens egen vandinstallation er udskyllet, før prøven udtages. Virker som dokumentationsprøve	Gamle bekendtgørelse			3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B	3 A 1 A+B

Prøvetagningssteder ledningsnet forbrugers taphane:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Musikefterskolen; Hovedgaden 21											
Bageri Hovedgaden 15											
Plejhjem Hovedgaden 55											
Husstand, Poppelvej 4											

Boringskontrol	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DGU nr. 179.183 Boring 2			BK DC				BK				BK
DGU nr. 179.185 Boring 4			DC	BK				BK			
DGU nr. 179.189 Boring 3		2016	DC			BK				BK	
DGU nr. 179.190 Boring 1	2015		DC		BK				BK		